

Отчёт об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования муниципального образования Табачненское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
Всего	1 200 000	1 200 000	1 200 000	гр.3-гр. 4	
в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
денежные средства местного бюджета	60 000	60 000	60 000		
денежные средства жителей населенного пункта	100 000	100 000	100 000		
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в финансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	40 000	40 000	40 000		

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Республика Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50»	мес.	август-сентябрь	август-сентябрь

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 01.01.2023 г.,

ввода объекта в эксплуатацию - 15.09.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

☐ низкое качество технической документации

☐ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

☐ недобросовестный подрядчик

☐ недостаточно времени для качественного выполнения работ

☐ неблагоприятные погодные условия

☐ несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

☐ трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

☐ низкое качество строительного надзора

☐

1

прилагаются:

результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Бахчисарайского района Республики Крым

Специалист по вопросам экономического

James -

2/10/20

Исполнитель
Сухань О.П. +7 978 734 24 57