

Отчёт

**о реализации проекта инициативного бюджетирования
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Табаченское Бахчисарайского муниципального района**
(Наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

| Наименование проекта | Тип средств | Предусмотрено средства на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Отклонение | Причины отклонения |
|--|-------------|---|--|--|------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | | | | | | |
| Всего | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | |
| Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | | | | | | |
| Денежные средства бюджета Республики Крым | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | | | | | | |
| Денежные средства местного бюджета | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| Наименование проекта | Тип средств | Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Причины отклонения | |
|---|-------------|---|---|---|--------------------|------|
| | | | | | Отклонение | 7 |
| кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Работы по благоустройству территории кладбища (в части юридических лиц, установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 2998430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт |
|-------|--|----------|------|------|
| 1 | Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника, 50 | Единица | 1 | 1 |

Работа по благоустройству территории кладбища (в части установки ограждения с западно-южной стороны кладбища) расположенного по адресу: 298430, Крым, Бахчисарайский район, село Табачное, ул. им Н.Г. Сотника,

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

- 3.1. Жители населенного пункта:
- 3.2. Спонсоры:

4. Создано рабочих мест:
временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 01.2023 г., ввода объекта в эксплуатацию - 09.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null
(подпись)

Достоверность сведений подтверждают:

Председатель Табаченского сельского совета-глава администрации Табаченского сельского поселения

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

23 января 2024 г.



А.А. Присяжнюк

Ф.И.О. (подпись)

Ф.И.О. (подпись)